

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目

批复立项时间：2019年6月

资金主管部门：广东省高级人民法院

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2022年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目初步设计概算的复函》（粤发改投审[2020]84号）

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

| | | | |
|------------|--|----------|-----------|
| 项目名称 | 惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目 | 主管部门 | 广东省高级人民法院 |
| 项目建设（使用）单位 | 惠州市惠城区人民法院 | 项目总投资金额 | 6998万元 |
| 立项文号 | 粤发改投资审[2019]2523号 | 项目建设进展情况 | 在建 |
| 项目建筑面积 | 16159平方米 | | |
| 项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金 |
| | 6998万元 | - | - |
| 资金到位情况 | 资金到位情况：260万元 资金累计到位情况：6350万元 | | |
| 绩效目标 | 本项目的建设实施，是落实法院建设规划的重要举措。在项目投入使用后，有助于提高所在地区的司法资源的高效利用，推动地方实现经济社会的健康发展，维护社会秩序和社会和谐稳定，满足人民群众美好生活新需求法治保障，推动中国式现代化法院建设。 | | |

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目预算执行情况表（2022年）

单位：万元

| 序号 | 项目年度 预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 | | 累计支付合同金额 | |
|----|--------------|-----------------|----------------|--------|----------|------|----------|------|
| | | | | | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额 |
| 小计 | 2390.00 | | | | | | | |
| 1 | | 设计采购施工总承包合同（施工） | 中铁六局集团有限公司 | 5084.2 | 1318.9 | | 4067.3 | |
| 2 | | 造价咨询合同 | 中量工程咨询有限公司 | 48.4 | 19.4 | | 31.4 | |
| 3 | | BIM技术咨询合同 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 5.0 | 1.5 | | 2.8 | |
| 4 | | 代建管理费 | 广东省代建项目管理局 | 96.9 | 66.0 | | 96.0 | |
| 5 | | 防雷装置检测合同 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 2.8 | 1.4 | | 1.4 | |
| 6 | | 项目勘察设计费 | 广州市建筑设计研究院有限公司 | 198.6 | 23.0 | | 81.1 | |

惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目招投标实施情况公开表

| 类别 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 中标单位 |
|------|------|------|--------|------|------|------|--------------|
| | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | |
| 勘察 | √ | | | √ | √ | | 广东省建筑设计研究院 |
| 设计 | √ | | | √ | √ | | 广东省建筑设计研究院 |
| 建筑工程 | √ | | | √ | √ | | 中铁六局集团有限公司 |
| 安装工程 | √ | | | √ | √ | | 中铁六局集团有限公司 |
| 监理 | √ | | | √ | √ | | 广东工程建设监理有限公司 |
| 设备 | | | | | | | |
| 重要材料 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2020〕84号

广东省发展改革委关于惠州市惠城区 人民法院审判法庭新建项目 初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目初步设计和概算意见的函》（粤代建前期函〔2020〕784号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你局委托中铁六局集团有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司联合编制的惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目（项目代码：2018-441302-47-01-821680）初步设计概算。

二、项目主要建设内容及规模为：新建审判法庭大楼，总建筑面积16159平方米，其中：地上建筑面积12978平方米、地下建筑面积3181平方米，并建设道路、绿化、给水、排水等室外配

套工程。

三、项目概算总投资 6998 万元（见附表），其中：工程费用 5434 万元、工程建设其他费用 1377 万元、预备费用 187 万元。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，加快资金支付进度，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

附件：惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目初步设计概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：省财政厅、审计厅，省法院。

惠州市惠城区人民法院审判法庭新建项目 初步设计概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程费用(万元) |
|----|---|----------|
| 一 | 工程费用 | 5434 |
| 1 | 基坑支护及土石方工程 | 83 |
| 2 | 地下室建筑与装饰工程 | 1035 |
| 3 | 地上建筑与装饰工程 | 2428 |
| 4 | 信访接待室、门卫室 | 22 |
| 5 | 机电安装工程 | 1461 |
| 6 | 室外及配套工程 | 351 |
| 7 | 电梯工程 | 55 |
| 二 | 工程建设其他费用（土地使用费、建设项目前期工作咨询费、建设单位管理费、工程勘察设计费、环境影响评测费、工程建设监理费、全过程造价咨询服务费、场地准备及临时设施费、城市配套设施费、检验监测费、工程保险费、公共资源交易服务费、水土保持方案编制费、白蚁防治费、土地测量测绘费、BIM技术咨询费、人防易地建设费等） | 1377 |
| 三 | 预备费用 | 187 |
| 1 | 基本预备费 | 187 |
| 四 | 总投资 | 6998 |